



**CONSIDERANDO A NECESSIDADE DAS REFORMAS SEREM FINALIZADAS**

<b>DIAS TRABALHADO</b>	<b>SERVIÇO EXECUTADO</b>
01	RETIR ESQUADRO DO TERRENO
02	ABERTURA DOS BARRACOS
03	ABERTURA DOS BARRACOS PARA CONCRETAGEM DAS SAPATAS E CONCRETAGEM
04	INICIO DO CAXARIA
05	CONCRETAGEM
06	LEVANTAMENTO DO PAREDES
07	LEVANTAMENTO DO PAREDES
08	FINALIZAÇÃO DOS PAREDES
09	INICIO DA CAXARIA PARA
10	CONCRETAGEM CAXARIA
11	INICIO DAS TESOURAS PARA TELHADO
12	ALINHAMENTO DAS TESOURAS
13	COLOCAÇÃO DAS TESOURAS
14	CALOCAÇÃO DOS CAIBROS
15	INSTALAÇÃO DO TELHADO
16	INICIO DO REBOCO INTERNO
16	REBOCO INTERNO
17	REBOCO INTERNO
18	ACABAMENTOS DOS REBOCOS E FINALIZAÇÃO
19	INICIO DO CHAPISCO
20	FINALIZAÇÃO DO CHAPISCO
17	INICIO DO CONTRA PISO
18	CONCRETAGEM DO CONTRA PISO
19	INICIO DO REQUADRO DAS JANELAS
20	INICIO DO ENTEROGAMENTO PARA FORRO
21	COLOCAÇÃO DOS FORRO EM PVC
22	REQUADRO DAS JANELAS
23	COLOCAÇÃO DAS JANELAS
24	INICIO DO COLOCAÇÃO DA CERAMICA
25	CERAMICA
26	FINALIZAÇÃO DAS CERAMICAS
27	REJUNTE E LIMPEZA
28	LIMPEZA E FINALIZAÇÃO DA OBRAS

**PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS SERÁ NECESSARIO 4 PESSOAS POR DIA, E 29 DIAS PARA FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TOTALIZANDO 896 HORAS TRABALHADAS. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA.**

**RC ZANELLA  
LTDA:37008131000125**

Assinado de forma digital por RC  
ZANELLA LTDA:37008131000125  
Dados: 2021.10.13 20:03:51 -03'00'

RODRIGO CERILLO ZANELLA  
(DIRETOR ADM)